

Saudi Electricity Projects
Development Co
Projects Sector
Projects Department COA



شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع
قطاع المشاريع
إدارة مشاريع المنطقة الوسطى

Date: 09 / 06/2026G

التاريخ : 1447/ 12 / 23 هـ

شهادة الإنجاز الفني
Technical Completion Certificate (T. C. C.)

☐ Partial Completion إنجاز جزئي ☒ Final Completion إنجاز نهائي

Contract No:	4400013133	رقم العقد:
Contract Date:	31/03/2020	تاريخ العقد:
Contractor's Name:	شركة النويصر للتجارة والمقاولات	اسم المقاول:
Project Title:	تعزيز محطات 8919 و 8922 جهد 33/132 ك.ف بحائل	اسم المشروع:
J.O. No.:	1-1931025.03	رقم حساب المشروع:
Location / Project:	الحائط وضرغط بمنطقة حائل	الموقع / المشروع:
Contractual Technical Completion Date:	28/02/2026	تاريخ الإنجاز الفني التعاقدية:
Actual Technical Completion Date:	28/02/2026	تاريخ الإنجاز الفني الفعلي:
Delay Period, (If Applicable):	--	مدة التأخير (إن وجدت):

وصف الأعمال المستلمة: Description of Work Accepted:

تم الانتهاء من أعمال التصميم الهندسية وتوريد وتركيب جميع المواد والمعدات والاختبارات والأعمال الإنشائية وتشغيل محطتي 8922 بالحائط و 8919 بضرغط بمنطقة حائل

ملاحظات: Remarks:

مرفق اتفاقية تعديل التواريخ المرحلية رقم 3

Contractor's Acknowledgement

Project Manager:

Date:

Contractor's Stamp

Signature:



إقرار المقاول
مدير المشروع: عماد القوس
التاريخ: 2026/04/23
ختم المقاول
التوقيع:

SEC-PDC- Approval

اعتماد شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع

المهندس / عبدالصمد بن راشد العرجي
إدارة المشاريع المنطقة الوسطى (المكلف)

المهندس / فراس عبدالله الحربي
مدير دائرة مشاريع القصيم وحائل (المكلف)

KD

DISTRIBUTIONS:

Original – Asset / Management Accounting Division
1st copy – Resources Planning Division
2nd copy – Concerned Divisions in PMD
3rd copy – Concerned Divisions in NG